



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

## RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE VIAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS, AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE E DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO NA UTI DO HOSPITAL MONSENHOR HORTA.

**Data:** 26 de abril de 2023 (quarta-feira).

**Endereço:** Hospital Monsenhor Horta

**Objetivo:** Verificar o andamento da obra e o motivo pelo qual foi paralisada.

**Vereadores presentes:** Juliano Vasconcelos, Marcelo Macedo e José Antunes;

**Representantes do local:** Marina Ferreira, Assessora; Jacineide dos Santos, Assessora; Roberta Castro, Advogada; Márcio Araújo, Engenheiro; Sebastião de Araújo, da Secretaria de Saúde; Dário Pereira, Engenheiro; Luciane Souza, do Hospital Monsenhor Horta; Laura Santos, da EPROS Engenharia; Eduardo Afonso, da EPROS Engenharia; Patrícia Gomes, da Câmara e Danilo das Dores, da Câmara.

Ao vigésimo sexto dia do mês de abril de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e quinze minutos foi realizada a visita técnica na UTI que tratou da reforma que paralisou. **Participaram da Visita:** Os Vereadores Juliano Vasconcelos, Marcelo Macedo e José Antunes; Marina Ferreira, Assessora; Jacineide dos Santos, Assessora; Roberta Castro, Advogada; Márcio Araújo, Engenheiro; Sebastião de Araújo, da Secretaria de Saúde; Dário Pereira, Engenheiro; Luciane Souza, do Hospital Monsenhor Horta; Laura Santos, da EPROS Engenharia; Eduardo Afonso, da EPROS Engenharia; Patrícia Gomes, da Câmara e Danilo das Dores, da Câmara. **Visita à UTI do Hospital Monsenhor Horta:** Com a palavra o Sr. Tiago se apresentou como diretor administrativo do hospital Monsenhor Horta, seguidamente apresentou o Sr. Eduardo e Sra. Laura, representantes da empresa que prestam serviço na obra para o hospital e os demais funcionários que participavam da reunião. Ademais, ressaltou a importância de realizarem uma breve apresentação e seguiu uma linha cronológica da obra da UTI e a obra da Hemodiálise que estava sendo desenvolvida até o presente momento. Ressaltou que no dia dezessete de março de dois mil e vinte e um foi emitido um ofício para a construção dos dez leitos no hospital Monsenhor Horta no período em que o Vereador Juliano se encontrava como Prefeito, de março de dois mil e vinte e um até setembro ocorreu o período de COVID e a obra não foi priorizada, pois destinaram os recursos ao atendimento dos contaminados pelo COVID. Após uma análise foi constatado que a construção da UTI no piso térreo não seria possível, pois, o coeficiente de área ocupada já



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

estava próximo ao limite, optaram pela construção no piso superior, apresentou nos slides o local em que acontecerá a obra. Constatou que o custeio era viável e ficaria aproximadamente no valor de quinhentos e dois reais ao mês e a infraestrutura ficaria no valor de quatrocentos e quatro mil e seriam dispostos dois leitos de convênio para subsidiar o SUS e os demais leitos para os pacientes do SUS. Ressaltou que foi realizado um levantamento que analisou os custos de transferências, convênios sendo apreciados pela Câmara, calcularam a viabilidade dos leitos. Posteriormente foi realizado o plano de execução das obras detalhadamente, com previsão de valores, equipamentos, alas do hospital, na qual o valor dos equipamentos ficariam por volta de um milhão e novecentos. Os recursos seriam pagos por três possíveis fontes, os pacientes de receita do SUS, os de receita de convênio privado e a parceria de Público e Privado do Município de Mariana, exemplificou uma demonstrativa de como ficariam os valores dos leitos em torno de duzentos e oitenta e cinco mil reais, posteriormente realizaram uma tabela de custeio de todos os colaboradores e serviços terceirizados totalizando o valor de duzentos e trinta e cinco mil em despesas físicas e em despesas variáveis ficaram no valor de duzentos e vinte e mil reais. E após essa elaboração foi diagnosticado um déficit operacional no valor de trezentos e sessenta e sete mil reais ao mês, não sendo avaliado apenas a única possibilidade de cem por cento de ocupação e sendo elaborado até a possibilidade de dez por cento tendo um déficit de trezentos e oitenta e oito mil reais que seria suportado pelo município de Mariana e o outro seria responsabilidade do Ministério de Saúde o valor de cento e quatorze mil reais, retomou um questionamento do Vereador Marcelo Macedo sobre a viabilização dos leitos tal qual o custeio total a princípio ficaria sob a responsabilidade do município. Totalizando o valor de edificação da obra em dois milhões e oitocentos mil reais. Posteriormente, tornou-se o Projeto de Lei de nº 304/2021 e a criação de um convênio pelo hospital São Camilo, dos três repasses a serem feitos e que ao ser submetido a Vigilância Sanitária foi aprovado apenas na terceira avaliação. Sendo aprovado em mês de agosto dois mil e vinte e dois e que a obra da Hemodiálise é uma condicionante da UTI, pois ambos se desenvolveram em datas próximas. Destacou que ocorreu um desvio de esgoto, tratamento de água e reuso provisório na obra de Hemodiálise. Afirmou que na obra da UTI após a realização de um reforço foi constatado patologias no local no dia dezesseis e no dia vinte e seis foi notificado a empresa que presta serviço para suspender as obras até ser apresentado um laudo sobre as patologias Abreu Perícias e foram realizadas outras análises que resultaram na aprovação para poderem continuar a obra. Realizou uma breve prestação de contas dos pagamentos efetuados até o atual momento totalizando o valor de cento e vinte e seis mil reais, restando na conta o valor de duzentos e trinta mil reais. Com a palavra, o Vereador Juliano Vasconcelos questionou se o contrato que venceu no final de março havia sido renovado e que se o prazo para a renovação passar não será possível que ocorra a obra, em resposta ao Sr. Tiago disse que não havia sido e que possuem interesse em renovar o contrato. Com a palavra o Sr. Eduardo disse que a ligação de uma obra a outra demandou uma construção mais robusta e o recurso é pela estrutura. Com a palavra, a Sra. Laura disse que o recurso da UTI entrou na obra estrutural e que em dezembro foi diagnosticada as patologias na estrutura, mas já chegaram a uma solução e será realizado um reforço no local aguardando apenas a chegada do material que acontecerá em torno de sessenta dias. Destacou que ocorreu uma



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

divergência técnica com o engenheiro contratado pelo hospital e chegaram a resolução de uma terceira opinião sobre a fundação na obra. Com a palavra, o Vereador Juliano Vasconcelos questionou o Sr. Sebastião sobre a posição da Secretaria de Saúde de Mariana sobre o contrato do hospital, em resposta, ao Sr. Sebastião disse que está representando o secretário que passou por uma cirurgia e que encaminhará a ele e responderá o mais breve possível. Com a palavra o Vereador Juliano Vasconcelos solicitou que fosse enviado um ofício para o Secretário de Saúde sobre o posicionamento sobre o contrato, por ser inadmissível perder o trabalho realizado até o momento visando a população de Mariana. Com a palavra, o Vereador Marcelo Macedo disse que a renovação do contrato tem que ser levada ao Executivo e a Casa gostaria de estar participando dos trâmites e a situação de inviabilidade como seria paga pelo município após a obra ser finalizada. E se o valor de dois milhões oitocentos e setenta e oito mil concluíram a obra, em resposta o Sr. Tiago disse que não é o valor será revisto entre as partes. Com a palavra, o Sr. da Secretaria de Obras questionou se custará algo para ele, em resposta a Sra. Laura disse que nenhum valor será pago e que a patologia foi devido a um concreto que não chegou a resistência necessária e uma deficiência na parte do aço na laje, mas foi contratado um engenheiro para analisar. Com a palavra, o Sr. o Vereador José Antunes disse ser necessário a renovação do contrato e que a Secretaria de Saúde se prontificasse a solucionar essa questão. O Vereador Juliano Vasconcelos disse que seria viável que a direção do hospital protocolasse um ofício e o encaminhe uma cópia, em resposta a Sra. disse que já foram encaminhados com uma nota esclarecendo o atraso. Com a palavra o Sr. Danilo disse que o processo contratual dos valores vão ser analisados para não ficarem apenas para o Município o pagamento final e sendo necessário às obras para não depender de outros hospitais gerando um valor próximo à obra. **Encerramento:** "Não havendo nada mais a tratar", o Vereador Marcelo Macedo agradeceu a presença de todos e encerrou a visita às quinze horas e quarenta e cinco minutos.

Vereador Juliano Vasconcelos

Vereador Marcelo Macedo

Vereador José Antunes



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

[www.camarademariana.mg.gov.br](http://www.camarademariana.mg.gov.br) • 31 3557-6200





# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita Técnica - UTI Monsenhor Horta

Data: 26/04/2023



MARIANA, MG



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

## Apresentação

O vereador e presidente da comissão de Saúde José Antunes - Zezinho Saleté, o vereador e presidente da comissão de Obras Marcelo Macedo e o vereador Juliano Duarte junto ao Diretor Administrativo do Hospital Monsenhor Horta, Tiago Alvarenga; a Advogada do hospital Roberta Castro; Eduardo Dias e Laura Camelo da Epros engenharia; os representantes da secretaria de Obras e de Saúde do município compareceram ao hospital Monsenhor Horta para verificar o andamento da obra da UTI e entender os motivos de sua paralisação.

O relatório fotográfico da visita técnica ao hospital Monsenhor Horta tem como objetivo registrar a visita e mostrar os problemas que acarretaram no atraso da obra. A visita atende ao atendendo ao ofício no 15/2023 de autoria do Vereador Marcelo Macedo, Presidente da Comissão de Viação, Obras Públicas, Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente.



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

## Relatório Fotográfico da Visita Técnica a UTI Monsenhor Horta

Endereço: Vila do Carmo, Mariana, MG.

1)



2)



3)



4)



### OBSERVAÇÕES

Em um primeiro momento da visita, o diretor administrativo do hospital Monsenhor Horta, Tiago Alvarenga, reuniu todos os presentes em uma sala para apresentar uma linha do tempo referente à construção da UTI. Durante a apresentação, o diretor do hospital fez um panorama dos investimentos e gastos relacionados à construção da UTI. Além disso, o diretor informou o vencimento do contrato. Os vereadores Juliano Duarte, Zezinho Salete e Marcelo Macedo questionaram o atraso da renovação do contrato e pediram sua renovação, pois houve alto investimento do município na obra.

Solicitante da visita

Localização

Data: 26/04/2023

Vereador Marcelo Macedo

Vila do Carmo, Mariana

Fotografia: Grazy Maria (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)





# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

## Relatório Fotográfico da Visita Técnica a UTI do hospital Monsenhor Horta

Endereço: Vila do Carmo, Mariana, MG.

5)



6)



7)



8)



### OBSERVAÇÕES

A UTI será construída no piso superior da hemodiálise. De acordo com os engenheiros da Epros, a obra está paralisada devido a um problema na infraestrutura da obra do térreo (hemodiálise), relacionadas ao subdimensionamento de aços da laje e o surgimento de três fissuras nas vigas. Na reunião os engenheiros deixaram claro que os reparos da obra serão assumidos pela empresa.

Solicitante da visita

Localização

Data: 26/04/2023

Vereador Marcelo Macedo

Vila do Carmo, Mariana, MG.

Fotografia: Grazy Maria (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)